

青浦区夏阳街道金家村土地整理复垦项目(减)(编号:201819520340150)

施工说明

工程名称: 青浦区夏阳街道金家村土地整理复垦项目(减)(编号: 201819520340150)

建设地点: 青浦区夏阳街道金家村 16、18 号地块

建设内容: 实施总面积为 0.2872 公顷, 预计可新增耕地面积为 0.2658 公顷, 其中建设用地面积为 0.2872 公顷(含“198”工业用地 0.2852 公顷), 预计复垦新增农用地 0.2417 公顷。

- 1、本工程施工项目主要有拆除建筑及垃圾清理、土地平整、进排水沟渠施工、田埂路施工
- 2、拆除建筑及垃圾清理: 水泥场地、房屋地坪破碎(包括房屋基础挖除)、腐殖土、垃圾土及建筑垃圾等挖除、腐殖土、垃圾土及建筑垃圾外运。
- 3、土地平整: 土地平整采用人工配合 1m^3 反铲挖掘机和推土机的方式进行平整。平整后, 有人工对分块土地进行分垄, 每垄土地宽大约为 2.00m, 垄地之间设 20cm 垄沟。
- 4、进排水沟渠施工包括土方开挖、土方回填、夯实土地。在开挖前应进行测量放样, 以保证沟渠位置准确, 开挖时应严格控制坡度。最后根据进水渠和排水沟的要求不同进行两侧的泥土护坡和回填。
- 5、田埂路施工: 田埂路为夯实泥路。
- 6、未尽事宜详见图纸。

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

日期: 2018年 11月 17日

